

Kontroll Yttertak

Produktkrav/funktionskrav: Kontroll att yttertak utförs enligt konstruktör och arkitekts anvisningar.	
Godtagbart (mät)resultat: Utförande enl. ritning	Tillåtna toleranser:
Plats för kontrollen:	
Tidpunkt för kontrollen: Vid utsättning, montage och beklädnad	
<p>Metod för kontroll/provning: Nedanstående punkter kontrolleras okulärt, genom mätning och/eller kontroll mot handlingar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Utsättning av takstolar 2. Infästning av takstolar , beslag enligt K: 3. Värmeisoleringsmaterial i yttertak 4. Montage råspont/ rätt infästning spik 5. Luftspalt 6. Uppstignin och Inspektionsluckor, min mått Lucka H=300mm 7. Typ av underlagspapp, pappens överlapp och infästning, extra 300mm remmsa vid vindskiva. (infästning enligt anvisning leverantör använd typgodkänd spik). 	
Kontroll/provningsmetod enligt: Okulärt och mätning	
Utrustning: Måttband, tumstock , Laser., ritningar.	

Dokumentnamn / plats	Version	Upprättat datum / sign.	Reviderat datum / sign.	Godkänt sign.
Kontroll Yttertak	1	Daniel Rohdin		

Kontroll Yttertak

Mät-punkt	Resultat	Datum	Signatur godkänt	Ev. avvikelserapport	Datum	Signatur åtgärdat
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
Avvikelser eller anmärkningar: Inga avvikelser. / Daniel Rohdin						

Dokumentnamn / plats	Version	Upprättat datum / sign.	Reviderat datum / sign.	Godkänt sign.
Kontroll Yttertak	1	Daniel Rohdin		